

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

耐震性を確保する事業として、石橋小学校屋内運動場、古山小学校屋内運動場の新築、細谷小学校の改修を実施したことにより、市内の全小・中学校施設における耐震化率100%を達成することができた。
また、吊天井を有する体育館の天井材の撤去や東日本大震災の影響による校舎外壁の亀裂補強により、安全性を確保することができた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

建築後、20年以上経過した校舎について大規模改修工事を実施することにより、雨漏りや漏水等の不具合箇所の解消とトイレ設備等の改修による機能向上により、安全で快適な教育環境としての充実を図ることができた。
また、太陽光発電装置を3校に設置し、地球環境について考える具体的な教材として活用することにより、児童・生徒たちの環境教育への関心を深めることができた一方で、2校については、施設の構造的な問題から設置することができなかった。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

狭隘で老朽化した施設の改修によって、ウェット方式からドライ方式への変更と調理区域の区画等による衛生的で機能的な施設となり、安心・安全でおいしい給食を提供することができるようになった。

2 事後評価の時期及び方法について

計画年度終了後、下野市教育委員会の点検評価に係る外部評価委員会において施設整備事業の事後評価を行い、評価結果等については当市ホームページで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画において計画していた事業については、計画どおり実施することができた。
次年度以降は、危険度の高い吊天井を有する屋内運動場について、防災機能強化事業(非構造部材の耐震化)を中心に実施していくこととする。
また、老朽化により改修が必要な学校施設についても、現状を把握した上で緊急度・優先度を検討し、計画的かつ効率的な事業の実施により、教育環境の充実に取り組んでいきたい。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 下野市公立学校施設整備計画

都道府県名	栃木県
市町村名	下野市

2 計画作成主体 下野市

3 計画期間 平成24年度～平成26年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
祇園小学校	①	611	防災機能強化	屋	-	○	平成25年1月31日				
石橋中学校	①	611	防災機能強化	校	-	○	平成25年1月31日				
石橋小学校体育館	①	201	危険改築	屋	S	○	平成26年2月10日				
石橋小学校体育館	③	2301	太陽光発電	屋	-	○	平成26年2月10日				
石橋小学校体育館	③	1601	学校クラブハウス	屋	S	○	平成26年2月10日				
古山小学校体育館	①	201	危険改築	屋	S	○	平成26年2月10日				
古山小学校体育館	③	2301	太陽光発電	屋	-	○	平成26年2月10日				
古山小学校体育館	③	1601	学校クラブハウス	屋	S	○	平成26年2月10日				
石橋北小学校体育館	①	501	地震補強	屋	S	○	平成25年9月30日				
石橋北小学校体育館	③	2301	太陽光発電	屋	-	-			事業廃止	平成25年1月7日	
国分寺中学校(Ⅰ期工事)	③	602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年9月30日				
国分寺中学校(Ⅱ期工事)	③	602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年10月10日				
国分寺中学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校	-	○	平成25年9月30日				
国分寺中学校	③	2301	太陽光発電	校	-	○	平成26年10月10日				
細谷小学校体育館	①	501	地震補強	屋	S	○	平成26年12月12日				
細谷小学校体育館	③	602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成26年12月12日				
南河内中学校	③	2301	太陽光発電	校	-	-			取下げ	平成25年4月1日	
古山小学校給食室	④	1201	単独調理場(新增築)			○	平成27年3月17日				
古山小学校給食室	④	1201	単独調理場(改築)			○	平成27年3月17日				
石橋小学校体育館	⑤	102	小屋	屋	S	○	平成26年2月10日				
古山小学校体育館	⑤	102	小屋	屋	S	○	平成26年2月10日				